

Администрация городского поселения рабочий поселок Решетиха  
(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

р.п. Решетиха,  
(место составления акта)

" 26" июля 2019 г.  
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ  
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения  
№ 3

По адресу/адресам: Нижегородская область, Володарский район, р.п. Решетиха, пр. Кирова,  
д. 24 Б  
(место проведения контрольного мероприятия)

Предмет контроля: выполнение в рамках концессионного соглашения от 27.01.2014г. б/н ООО «ОкаТеплоСервис» мероприятий в отношении объектов теплоснабжения (четырёх новых блочно-модульных газовых котельных с оборудованием, подключенных тепловых сетей), расположенных на территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Решетиха Володарского муниципального района Нижегородской области, в целях строительства, реконструкции и эксплуатации (производство, передача, распределение и сбыт тепловой энергии потребителям) объектов теплоснабжения за 2016 год (далее – Концессионное соглашение)

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации р.п. Решетиха от 21.06.2019г. № 161, в составе:

Председатель комиссии	Глава администрации р.п. Решетиха М.А. Курятников
Секретарь комиссии	Специалист второй категории администрации р.п. Решетиха Ю.С. Грачева
Члены комиссии	Заместитель главы администрации р.п. Решетиха Т.В. Ларина
	• Депутат Решетихинского поселкового Совета С.И. Назарова (по согласованию)
	Депутат Решетихинского поселкового Совета Т.Б. Робулец (по согласованию)
	Юрисконсульт ООО «ОкаТеплоСервис» А.А. Назаркина (по согласованию)

в период с «24» июля 2019 г. по «26» июля 2019 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером - ООО «ОкаТеплоСервис» условий концессионного соглашения от «27» января 2014 в отношении Объектов концессионного соглашения.

При проведении контрольных мероприятий присутствовали: Курятников М.А., Грачева Ю.С., Ларина Т.В., Назарова С.И., Робулец Т.Б., Назаркина А.А.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

№ п/п	Предмет контроля	выявлено
1.	Сроки создания и реконструкции объектов концессионных соглашений	Строительство котельных осуществлено в полном объеме, реконструкция объекта (подключенных тепловых сетей) осуществляется в соответствии с условиями Концессионного соглашения
2.	Использование (эксплуатация) концессионером объектов концессионных соглашений в целях и в порядке, которые установлены концессионными соглашениями	Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с назначением, предусмотренным условиями концессионного соглашения
3.	Осуществление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не прекращения (не приостановления) этой деятельности без согласия концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»	Деятельность, предусмотренная условиями концессионного соглашения, осуществляется концессионером без прекращения/приостановления
4.	Обеспечение концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможности получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг	Концессионером предоставляются услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения надлежащего качества
5.	Поддержка концессионером объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, проведение за их счет текущего ремонта и капитального ремонта	Концессионером осуществляются мероприятия по поддержанию Объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, в том числе посредством проведения текущего и капитального ремонта

За проверяемый период выполнен следующий объем работ:

1. Осуществлены следующие мероприятия по реконструкции и ремонту:

п/н	Наименование и характеристики работ
1	Реконструкция трассы теплоснабжения
2	установка преобразователя частоты (1 шт.) и датчиков давления (3 шт.) в котельных

Итого: - реконструкция сетей 2631412,24 руб.

Решения принятые по результатам контроля:

1. Указанные в уведомлении концессионера мероприятия в отношении объектов теплоснабжения (четырёх новых блочно-модульных газовых котельных с оборудованием, подключенных тепловых сетей), расположенных на территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Решетиха Володарского муниципального района Нижегородской области, в целях строительства, реконструкции и эксплуатации (производство, передача, распределение и сбыт тепловой энергии потребителям) объектов теплоснабжения за 2016 год принять как исполненные.

2. По итогам контрольных мероприятий установлено, что муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Требования концедента к концессионеру: дальнейшее выполнение мероприятий в отношении Объектов концессионного соглашения в установленные сроки.

Прилагаемые к акту документы: уведомление концессионера ООО «ОкаТеплоСервис» об исполнении в 2016 году мероприятий предусмотренных условиями концессионного соглашения (исх. № 197 от 23.07.2019г.) с приложением подтверждающих документов.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

подпись

расшифровка подписи

Секретарь комиссии

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Подпись руководителя  
концессионера

Расшифровка подписи